

Zamawiający – Gmina Głogówek informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania pn. **Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie**, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** W przedmiarze oraz dokumentacji brak jest informacji pozwalających na wycenę skarpy.

**Odpowiedź:** Na tym etapie zamawiający rezygnuje z wykonania skarpy.

**Pytanie nr 2:** W przedmiarze brak informacji o pochylni, czy jest do wykonania.

**Odpowiedź:** Na tym etapie zamawiający rezygnuje z wykonania pochylni.

**Pytanie nr 3:** Odporność ogniowa: w dokumentacji wskazano wykonanie ścian w płycie warstwowej z rdzeniem styropianowym. Jednocześnie wskazano odporność ogniową ZL III D. To wyklucza zastosowanie wzmiankowanej płyty (posiada tylko NRO). Czy można zastosować płyty z rdzeniem poliuretanowym posiadające odporność na ogień 30 min.

**Odpowiedź:** Należy zastosować płyty z rdzeniem ze styroduru o odporności ogniowej EI-30.

**Pytanie nr 4:** Przyłącza zewnętrzne:

- czy są w zakresie przetargu (wod/kan, elektryczne). W przedmiarze brak info o przyłączy elektrycznym. W przedmiarze przyłączy wody wskazane jest w ilości 2,44 m. śred 25mm a w projekcie planu zagospodarowania występują PE32 wg. odrębnego opracowania (którego brak). Jeżeli są one w zakresie ofertowania prosimy o wyjaśnienie pozwalające na wycenę.

**Odpowiedź:** Przyłączy wody należy wykonać z PE25. Długość przyłącza L= . Przyłączy elektryczne wykonane będzie w zakresie zamawiającego.

**Pytanie nr 5:** Zbiornik na fekalia: w przedmiarze 4 m<sup>3</sup>, w projekcie 7 m<sup>3</sup>. Jaki ma być.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć do wyceny zbiornik V =4,00 m<sup>3</sup>.

**Pytanie nr 6:** Czy zjazd do drogi publicznej wchodzi w zakres ofertowania. W przedmiarze brak pozycji.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć utwardzenie oznaczone na planie zagospodarowania tylko w ilości 78,00m<sup>2</sup>. Jako pozycję dodatkową należy wycenić zjazd z drogi publicznej na działkę. Zjazd o wymiarach: szerokość 3,30 m, głębokość 1,50 m. Powierzchnia zjazdu 1,50x3,30 m. Warstwy podbudowy i nawierzchni licząc od góry zjazdu: kostka betonowa gr. 8 cm wraz z podsypką 3 cm, warstwa kruszywa gr. 25 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Ograniczenie wjazdu obrzeżami 8x30x100 cm. Dokładna lokalizacja wjazdu nastąpi z inwestorem w trakcie jego realizacji.